

说明：使用下发的“装配焊接板”及元器件，结合附件 1 和附件 2 完成装配焊接、通电测并向现场评分员举手示意，进行功能评分。

题号	操作要求	测试记录	分值
14	设定直流电源输出电压为 $\pm 5.0\text{V}$ (允许 $\pm 0.2\text{V}$ 误差), 电源输出接入电路板相应端子。	(1) 用万用表测量 TP1 测试点的直流电压为 _____ V 。 (2) 用示波器观测电路板 TP2 测试点的信号频率为 _____ Hz 。	8 分
15	用示波器直流耦合方式观测 TP3 处的信号, 调节电位器 RP1, 使 TP3 测试点信号占空比为 50%, 在右侧坐标图中绘制信号完整波形, 须标注 X 轴基线 (不含毛刺)。	 (3) 示波器 X 轴方向为 _____ ms/div 。 (4) 图示信号周期为 _____ ms 。	8 分

说明：使用右下角标识为 T-1 的“检测调试板”，完成以下操作。

[illegible]

粘贴处

①